

<b>PROT. N. 397_UTD_2025 10/12/2025</b>	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.
---	--

<b>DETERMINA n. 47 del 10/12/2025</b>	<b>ORIGINALE</b>
---------------------------------------	------------------

#### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. IMPRESA ESECUTRICE LAVORI **INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO**** – importo finanziamento 730.000,00 € - CUP F36J22000050006 – CIG: B71FD5219B

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno Dieci del mese di Dicembre,

#### **il Responsabile Unico del Procedimento**

##### **Richiamati:**

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
  - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa diocesi;
- il decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Avellino quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO (AV) - CUP F36J22000050006", assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

**Considerato che:**

- il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- con Determina n.25 del 22/03/2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 1UT del 31/05/2023 prot.57, è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- con Determina del RUP n. 4UT del 12.09.2023 prot. 22\_2023\_UTC, è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA

DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO, – CUP F36J22000050006” all’ ing. Lella Liana Imbriani – Partita IVA 01497310621 – Via Meomartini n.3 – BENEVENTO, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 1759;

- con Determina n. 6UT del 14.09.2023 prot. 26\_2023\_UTD è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione con i relativi allegati;
- con determinazione n. 14 dell’ 8 novembre 2023 prot.44\_2023\_UTD del RUP è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell’espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO” – CUP F36J22000050006, all’arch. Marino Nardiello, con un importo offerto pari ad € 85.341,53, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO” – CUP F36J22000050006, è stato stipulato in data 20 dicembre 2023, secondo le modalità definite dell’art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- con prot. MIC\_SABAP\_SA\_UO12 03/04/2024 0008129-P, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, autorizzava ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 42/2004, l’esecuzione delle indagini secondo il piano d’indagine acquisito al protocollo n.2732 del 2/02/2024, a firma dell’arch. Marino Nardiello;

**Richiamate:**

- la determinazione n. 10 UT del 4.10.2023 prot. 34\_2023\_UTD con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell’art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l’operatore economico geol. PALMA GIUSEPPE – C.F. PLMGPP88L03A773V - Partita IVA 03048470649 – Contrada (AV), iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 2746, per l’affidamento dei servizi geologici relativamente all’intervento di “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP F36J22000050006 - CIG A01011CD31, per un importo stimato a base della procedura di euro 5.519,67, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- la determina n. 13 UT del 8.11.2023 prot. 43\_2023\_UTD con la quale è stato affidato il servizio professionale per la redazione della relazione geologica al geol. PALMA GIUSEPPE – C.F.: PLMGPP88L03A773V - Partita IVA 0304847064, per un importo di € 5464,47 al netto dei contributi previdenziali ed IVA nelle aliquote stabilite per legge. Il relativo contratto sottoscritto in data 24/11/2023;
- la determinazione del R.U.P. n. 13 UT 2024 del 18 aprile 2024 N.105\_UTD\_2024, con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 edell’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l’operatore economico TECNO IN spa - P.IVA 05016170630 -registro imprese di Milano - numero REA1953725 SAN DONATO MILANESE (MILANO) Via Marcora, 52 – 20097; NAPOLI, Il Trav. Strettola S.Anna alle Paludi, 11 – 80142, per l’affidamento dell’incarico per le indagini geologiche e sui materiali relative all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP F36J22000050006”, per un importo stimato a base della procedura di € 11.986,46, oltre IVA come per legge;

- la determina n. 16UT del 29.05.2024 prot. 128-2024-UTD con la quale si affidava l'incarico per le indagini geologiche e sui materiali relative all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP: F36J22000050006", all'operatore economico TECNO IN spa - P.IVA 05016170630 – registro imprese di Milano - numero REA1953725 SAN DONATO MILANESE (MILANO) Via Marcora, 52 – 20097; NAPOLI, Il Trav. Strettola S.Anna alle Paludi, 11 – 80142, con un importo offerto pari ad € 11.746,00, oltre IVA come per legge, se dovuti; il relativo contratto è stato sottoscritto in data 06/06/2024;
- la determina n. 6\_UT\_2025 del 19.02.2025 prot. 50-UTD-2025 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP F36J22000050006";
- la determina n. 16\_UT\_2025 del 29/05/2025 prot. N.154\_UTD\_2025 DEL 29/05/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO – CUP F36J22000050006" con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dal tecnico incaricato e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 730.000,00, di cui euro 495.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 234.999,99 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 17\_UT\_2025 del 3/06/2025 prot. 156\_UTD\_2025 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 730.000,00, di cui euro 495.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 234.999,99 per somme a disposizione;
- la determina n. 25 del 19/05/2025 prot. 181\_UTD\_2025 del 19/06/2025 con la quale si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione efficace, in via definitiva del contratto relativo all'esecuzione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO " CUP F36J22000050006 all'operatore economico Mastio Restauri s.r.l. – Castel Campagnano (CE), P. IVA 01503070623, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di **€ 489.182,84 (quattrocentottantanovemilacentottantadue/84)** di cui euro € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 189.142,03 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- le note del 22/09/2025 acquisita al prot. n.293\_UTD\_2025 e nota integrativa del 03/10/2025 acquisita al prot. n.301\_UTD\_2025 con le quali l'operatore economico Mastio Restauri s.r.l. - P.IVA 01503070623 ha trasmesso la richiesta per il subaffidamento dei lavori di elettrificazione delle campane, a favore della ditta SAIE CAMPANE SRL con sede legale in Striano (NA) via Mulitiello n.23, P.IVA: 06366171210 per un importo complessivo di €. 30.000,00 comprensivi dei costi della sicurezza;
- la determina n.38\_UT\_2025 prot. n.307\_UTD\_2025 del 7/10/2025, con la quale è stato autorizzato il subappalto dei lavori di elettrificazione delle campane a favore della ditta SAIE CAMPANE SRL con sede legale in Striano (NA) via Mulitiello n.23, P.IVA: 06366171210 per un importo complessivo di €. 30.000,00 comprensivi dei costi della sicurezza;

Diocesi di Avellino

- le note trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo [beniculturali@pec.diocesiavellino.it](mailto:beniculturali@pec.diocesiavellino.it) in data 22/09/2025, 7-10-13 e 14 ottobre 2025, con le quali l'operatore economico Mastio Restauri s.r.l. - P.IVA 01503070623 ha richiesto il subaffidamento dei lavori di assistenza all'esecuzione delle opere strutturali previste dal progetto ed in particolare alla ristilatura/intonaco armato e opere di ripristino della muratura ed altre opere edili complementari, come previsto dall'art. 2 del contratto stipulato tra impresa affidataria e impresa sub affidataria trasmesso in data 14/10/2025 per un importo stimato di € 18.000,00 a favore dell'impresa Vanacore Costruzioni S.R.L.S. con sede in San Salvatore Telesino (BN), cap 82030, via Piave 105, codice fiscale /p.iva: 01719590620, nella persona del legale rappresentante sig. Vanacore Gianluca nato a Benevento il 7/3/1982, CF: VNCGLC82C07A783L;
- Il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 01/07/2025 redatto ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;

VISTO

- Il quadro economico post gara, aggiornato da parte del supporto tecnico al RUP, che di seguito viene riportato:

QUADRO ECONOMICO				
A	Lavori	PE		POST GARA
A1.1	Interventi di miglioramento sismico	433,023.78 €		RIBASSO 2.00%
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale	46,976.20 €		
	Sommano lavori compreso manodopera	479,999.98 €		
A1.3	Lavori soggetti a ribasso	290,857.95 €		285,040.79 €
A1.4	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	189,142.03 €		189,142.03 €
A1.5	Oneri di sicurezza	15,000.00 €		15,000.00 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>494,999.98 €</b>		<b>489,182.84 €</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	<b>SPESE TECNICHE</b>			
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	12,000.00 €		11,746.00 €
B1.2	Perizia geologica	5,519.67 €		5,464.47 €
B1.3	PFTE, PE, CSP, CSE, DL	86,203.56 €		85,341.53 €
B1.4	Collaudo statico	8,040.23 €		8,000.00 €
B1.5	SPESE RUP interno	5,625.00 €		5,625.00 €
B1.6	Supporto tecnico al RUP (per DIP, coordinamento prog., verifica e validazione PE, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	11,261.40 €		10,800.00 €
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>128,649.86 €</b>		<b>126,977.00 €</b>
B2	<b>IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI</b>			
B2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	16,396.53 €		21,371.59 €
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	3,500.00 €		
B2.3	Spese di pubblicazione	1,500.00 €		
B2.4	Spese SUA	2,745.12 €		2,745.06 €
B2.5	Spese ANAC	225.00 €		250.00 €
	<b>TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI</b>	<b>24,366.65 €</b>		<b>24,366.65 €</b>
B3	<b>IVA/ONERI</b>			
B3.1	IVA sui lavori (10%)	49,500.00 €		48,918.28 €
B3.2	IVA sui indagini (22%)	2,640.00 €		2,584.12 €
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	4,440.99 €		4,384.24 €
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	25,402.49 €		25,077.85 €
	<b>TOTALE IVA/ONERI</b>	<b>81,983.48 €</b>		<b>80,964.50 €</b>
B4	<b>Economie</b>	- €		8,508.98 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>234,999.99 €</b>		<b>240,817.13 €</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>730,000.0 €</b>		<b>730,000.0 €</b>

- gli atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità), lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1, redatto dall'arch. Marino Nardiello, nella veste di direttore dei lavori e di CSE, trasmesso al Vicario Generale della Diocesi di Avellino, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo beniculturali@pec.diocesi.avellino.it in data 12 novembre 2025, e acquisito al prot. 367\_UTD\_2025 del 12-11-2025, per un importo lordo di euro 144.964,00 ed un importo netto di euro 143.207,17 oltre IVA come per legge;
- il Certificato di pagamento n° 1 del 10/12/2025 prot. 396\_UTD\_2025, redatto dal R.U.P. Ing. Iunior Pellegrino Borriello, per un totale di euro 156.740,24 (centocinquantaseimilasettecentoquarantavirgolaventiquattro) di cui euro 142.491,13 di credito verso l'impresa ed euro 14.249,11 di I.V.A. al 10%;
- la fattura n. 22/A del 25/11/2025 dell'importo di € 142.491,13 oltre IVA pari ad € 14.249,11 per un importo complessivo di € 142.491,13 emessa dall'impresa Mastio Restauri s.r.l. – P. IVA 01503070623, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto;
- il DURC dell'impresa prot - INPS\_48233081- scadenza 13/03/2026 attestante la regolarità contributiva;
- la verifica di regolarità - Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti - Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 – richiesta di verifica 16497305 del 14/11/2025 elaborata in data 17/11/2025 che ha dato esito positivo;
- l'esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale - Articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023 - Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, – richiesta di verifica 13/11/2025 elaborata in data 17/11/2025 che ha dato esito positivo;

**Ritenuto** opportuno provvedere all'approvazione del predetto quadro economico così come aggiornato;

**Accertato** che sussistono tutti i presupposti per corrispondere il pagamento richiesto;

**Atteso** che il codice CUP è il seguente: F36J22000050006;

Atteso che è stato acquisito il prescritto codice CIG B71FD5219B;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Vista la nomina del RUP, Ing. Iunior Pellegrino Borriello responsabile dell'ufficio tecnico della Diocesi di Avellino, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR;

## **D E T E R M I N A**



1. di approvare il quadro economico così come aggiornato da parte del supporto tecnico al R.U.P. e relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO CUP F36J22000050006";
2. di approvare lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1, redatto dall'arch. Marino Nardiello, nella veste di direttore dei lavori e CSE, per un importo lordo di euro 144.964,00 ed un importo netto di euro 143.207,17 oltre IVA come per legge, trasmesso a mezzo pec dall'arch. Marino Nardiello in data 12/11/2025 e acquisito al prot. 367\_UTD\_2025 del 12/11/2025;
3. di approvare il relativo Certificato di pagamento n° 1 del 10/12/2025 prot. 396\_UTD\_2025 del 10/12/2025, redatto dal R.U.P. Ing. Iunior Pellegrino Borriello, per un totale di euro per un totale di euro 156.740,24 (centocinquantaseimilasettecentoquarantavirgolaventiquattro) di cui euro 142.491,13 di credito verso l'impresa ed euro 14.249,11 di I.V.A. al 10%;
4. di liquidare l'importo indicato nella fattura n. 22/A del 25/11/2025 dell'importo di € 142.491,13 oltre IVA pari ad € 14.249,11 per un importo complessivo di € 142.491,13 emessa dall'impresa Mastio Restauri s.r.l. – P. IVA 01503070623, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
5. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F36J22000050006 e CIG: B71FD5219B;
6. di disporre il pagamento all'impresa Mastio Restauri s.r.l. – P. IVA 01503070623, giusta fattura n. 22/A del 25/11/2025, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, dell'importo complessivo di € 156.740,24;

di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati alla Diocesi di Avellino, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 100000194088 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato DIOCESI DI AVELLINO CUP F36J22000050006 CAMPANILE DEL DUOMO DI AVELLINO.

Avellino, lì 10/12/2025

IL RUP  
Ing. Iunior Pellegrino Borriello

#### **PUBBLICAZIONE ON-LINE**

Il presente atto è pubblicato dal 10/12/2025 e per i successivi 15 giorni nel sito Web istituzionale di questa Diocesi di Avellino (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) [www.diocesiavellino.it/ufficio-tecnico](http://www.diocesiavellino.it/ufficio-tecnico).