

PROT. N. 189_UTD_2026 17/07/2026	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.
---	--

DETERMINA n. 24_UT_2026 – 17/07/2026		ORIGINALE
---	--	-----------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 1° SAL** ONERI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA per intervento denominato PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”
INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA IN PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) – importo finanziamento 2.600.000,00 €. - CUP F66J22000130006 – CIG B1B068BE60

L’anno **duemilaventisei** il giorno diciassette (17) del mese di Luglio,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);

- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa diocesi;
- il decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Avellino quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA IN PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) - CUP F66J22000130006", assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di “Soggetto Attuatore Esterno” agli enti ecclesiastici.

Considerato che:

- nell'ambito della Missione 1C3 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO del PNRR è previsto di “ristrutturare gli asset chiave del patrimonio culturale italiano e favorire la nascita di nuovi servizi, sfruttando anche la partecipazione sociale come leva di inclusione e rigenerazione, con l'obiettivo di migliorare l'attrattività, l'accessibilità (sia fisica che digitale) e la sicurezza, in un'ottica generale di sostenibilità ambientale”.
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA

4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 2.600.000,00 per il progetto denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA IN PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) - CUP F66J22000130006";

- in data 15/02/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e la Diocesi di Avellino relativo all'intervento " INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA IN PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) - CUP F66J22000130006";
- il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- con Determina n.25 del 22/03/2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 1UT del 31/05/2023 prot.57, è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- con Determina del RUP n. 16_UT del 17.11.2023 prot. 49_UTD_2023, è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA IN PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV), – CUP F66J22000130006” all’ ing. Francesco Cataldo – Partita IVA 02031560648 – VIA PADRE ALESSANDRO DI MEO N.2 – AVELLINO, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 1179;
- con Determina n. 17_UT del 22.11.2023 prot. 57_UTD_2023 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione con i relativi allegati;
- con Determina n. 19_UT_2023 del 13/12/2023 PROT. 64_UTD_2023 del 13/12/2023 è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi nei settori ordinari, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 c. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di Procedura Negoziata con invito a cinque operatori economici per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, per un importo stimato a base della procedura di euro € 199.250,56 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge;
- con Determina n. 10_UT_2024 del 11/03/2024 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma

5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico-economica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento di sicurezza sismica della "Chiesa dell'immacolata in Prata di Principato Ultra (AV)";

- con Determina n. 14_UT_2024 del 19/04/2024, prot. n.108_UTD_2024 del 19/04/2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione n. 10_UT_2024 dell'11.03.2024, e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui la nota prot. N. 67_UTD_2024 dell'11.03.24 e disposta l'immediata eseguibilità del provvedimento e la relativa pubblicazione;
- in data 19/06/2024 il TAR SALERNO (PRIMA SEZIONE) emetteva sentenza definitiva in merito al ricorso proposto dal precedente aggiudicatario, giudicandolo in parte inammissibile ed in parte irricevibile;
- con Determina n.20_UT_2024 del 03/08/2024 PROT. N.213_UTD_2024 del 03/08/2024 è stato aggiudicato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento di sicurezza sismica della "Chiesa dell'immacolata in Prata di Principato Ultra (AV)" per un importo di euro € 181.137,27 oltre IVA e il relativo contratto stipulato in data 26/08/2024;
- con prot. MIC_SABAP_SA_UO5 28/10/2024 0025711-P, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.24354 del 6/12/2023, a firma dei tecnici arch. Paolo Pellecchia – ing. Michele Famiglietti – ing. Nicola Sampietro;
- con determina n. 29_UT_2024 del 15/11/2024 prot. n.314_UTD_2024 del 15/11/2024 è stato aggiudicato il servizio di esecuzione di indagini geologiche e sui materiali relativi all'intervento di sicurezza sismica della "Chiesa dell'immacolata in Prata di Principato Ultra (AV)" per un importo di euro 25.949,14 oltre iva come per legge all'operatore economico GEO-TECNICA SRL – Partita IVA 01701820621 – BENEVENTO Z.I. PONTE VALENTINO – 82100;
- con determina n. 21_UT_2025 del 13/06/2025 prot. 169_UTD_2025 13/06/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico - economico relativo agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA, PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) CUP F66J22000130006";
- con determina a contrarre n..23_UT_2025 del 16/06/2025, prot. n.175_UTD_2025 del 16/06/2025, è stata indetta gara aperta mediante procedura telematica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 71,44 e 108 comma 2 lett. E) D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori presso la Chiesa dell'Immacolata in Prata P.U. CUP F66J22000130006 – CIG: B74ABCF3AA;
- con determina di aggiudicazione n. 29_UT_2025 del 4/08/2025 prot. 243_UTD_2025 4/08/2025 e n. 30_UT_2025 del 12/08/2025 prot. 247_UTD_2025 12/08/2025 è stata

aggiudicata definitivamente la progettazione esecutiva e i lavori relativi agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA, PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) CUP F66J22000130006” all’operatore economico ATI DI.GI. LAVORI SRL – PHELIANA SRL – P.IVA:02804100648 con sede legale in Avellino alla via Annarumma n.35, mandataria in costituenda ATI: PHELIANA SRL con sede legale in Avellino alla via Aldo Moro n. 19 codice fiscale e p.iva: 03100900640 per un importo di € 1.788.667,63 di cui €35.308,58 per il servizio di progettazione esecutiva, il tutto oltre IVA e oneri ammessi;

Visto:

- il “Nuovo Codice dei contratti pubblici” - D.Lgs 36/2023;
- il D.Lgs. 267/2000 e smi ;
- il PE relativo agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA IN PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV), – CUP F66J22000130006” trasmesso dalla ATI DI.GI.LAVORI SRL–PHELIANA SRL consegnato a mano su supporto digitale il 02/09/2025 acquisito al prot. n. 271_UTD_2025 e trasmesso a mezzo pec alla diocesi di Avellino, all’indirizzo beniculturali@pec.diocesi.avellino.it, in data 04/09/2025 prot. 272_UTD_2025 e in data 09/09/2025 prot. 273_UTD_2025;
- La proposta di parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino con nota prot. MIC_SABAP-SA_UO11/04/2025 0008466-P;
- L’autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. MIC_SS – PNRR_U06 12/05/2025 0013573-P;
- La dichiarazione del Responsabile dell’istruttoria tecnico – amministrativa relativa al rilascio delle Autorizzazioni Paesistico Ambientali del comune di Prata di Principato Ultra (AV) di non assoggettabilità dell’intervento all’Autorizzazione paesaggistica;
- Il rapporto di verifica del 18/09/2025 trasmesso a mezzo pec dall’operatore economico AICI Engineering Srl all’indirizzo beniculturali@pec.diocesi.avellino.it, acquisito al protocollo con n. 286_UTD_2025;
Il verbale di validazione del progetto di fattibilità tecnico – economica n.1 del 20/9/2025 – prot. 290_UTD_2025;
- la determina n. 36_UT_2025, prot. N.291_UTD_2025 del 22/09/2025, con la quale si approvava il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA, PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) CUP F66J22000130006;
- il verbale di consegna lavori redatto in data 30/09/2025;
- che in data 15 ottobre 2025 durante i lavori sono stati rinvenuti dei ritrovamenti di strutture murarie interrato negli ambienti ipogei del bene; in pari data con nota prot. 324 del

15.10.2025, acquisita al protocollo della Soprintendenza prot. 25337-A del 20.10.2025, la Diocesi di Avellino ha comunicato tali ritrovamenti e richiesto un sopralluogo congiunto "... al fine di avere e condividere le necessarie indicazioni per procedere nei lavori...";

- che in data 22 ottobre 2025 è tenuto un sopralluogo con i funzionari della Soprintendenza in cui si è convenuto di procedere con lo scavo archeologico in tutti gli ambienti ipogei, alla presenza continua dell'archeologa dott.ssa Albina Moscariello e di un antropologo da incaricare, previa approvazione da parte della Soprintendenza di specifico piano di lavoro da presentare, per approfondire la conoscenza di quello che sembrerebbe essere la vecchia matrice di un preesistente rudere. In tale sopralluogo, come anche verbalizzato da parte dei funzionari della Soprintendenza, si è convenuto, alla luce dei ritrovamenti verificatesi, che le murature dei vani della sacrestia, le murature laterali dell'aula della Chiesa e la volta a copertura del piano -1 siano conservate e consolidate; che la controsoffittatura a cupola con l'apparato decorativo a lacunari posta sull'area absidale, realizzata in voltine di tufo come riscontrato in sede esecutiva, siano consolidate; in pari data veniva disposta la sospensione parziale dei lavori relativamente ai soli piani interrati dell'immobile;
- la determina n.43_UT_2025, prot. N.351_UTD_2025 del 27/10/2025 con la quale si approvava la liquidazione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale come da art. 125 dle D.Lgs 36/2023 all'impresa esecutrice;
- che in data 27 novembre 2025 con nota pec protocollo MIC/MIC:SABAP-SA/27/11/2025/0028583-P il Ministero della cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, a firma della dott.ssa Raffaella Bonaudo, delegata del Direttore Generale Dott. Fabrizio Magani, funzionario Archeologico dott.ssa Anna Nenna, ha approvato il piano delle indagini archeologiche e antropologiche redatto dalle dott.sse Albina Moscariello e Barbara Albanese, richiesto dalla stessa Soprintendenza (vedi verbale prot. n. 26881-P del 07/11/20025) a seguito dei nuovi ritrovamenti negli ambienti in ipogeo della Chiesa dell'Immacolata in Prata P.U. (AV);
- che in data 27 gennaio 2026, nel corso delle attività di ispezione, alla presenza dell'archeologa dott.ssa Albina Moscariello, nella zona dell'altare, in particolare, nella tomba posta a sinistra di chi guarda la stessa, sono stati rinvenuti resti umani mummificati;
- la nota pec protocollo MIC/MIC:SABAP-SA/30/01/2026/0001839-P il Ministero della cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, a firma della Soprintendente dott.ssa. Arch. Anna Onesti, con la quale sono state impartite disposizioni a seguito del rinvenimento dei resti umani mummificati, su come trattare i resti e predisporre trasporto in un ambiente adatto;
- il verbale del 2/2/2026 con il quale si è ufficializzato il trasporto dei resti umani mummificati presso la Curia Vescovile di Avellino per poter predisporre l'intervento di messa in sicurezza dei resti stessi;

- il progetto di variante in corso d'opera trasmesso dalla direzione lavori alla stazione appaltante a mezzo PEC in data 18/02/2026 ed acquisito al protocollo n. 23_UTD_2026;
- l'integrazione alla variante in corso d'opera trasmessa dalla direzione lavori alla stazione appaltante in data 26/3/2026 ed acquisita al prot. N. 58_UTD_2026;
- le autorizzazioni della SS-PNRR e della SABAP-SA rispettivamente MIC|MIC_SSPNRR_UO6|08/05/2026|0010101-P e MIC|MIC_SABAP-SA|15/04/2026|0008273-P relative al progetto di variante in corso d'opera e trasmesse a mezzo PEC in data 08/05/2026 ed acquisite al prot. N. 93_UTD_2026;
- l'autorizzazione n. MIC|DIT_SERV III|22/05/2026|0008188-P relativa alla variante in corso d'opera isocosto trasmessa a mezzo PEC in data 22/5/2026 ed acquisita al prot. N.100_UTD_2026;
- il rapporto di verifica del 03/06/2026 trasmesso a mezzo PEC dall'operatore economico AICI Engineering Srl all'indirizzo beniculturali@pec.diocesi.avellino.it, acquisito al protocollo con n. 119_UTD_2026;
- il verbale di validazione del progetto di variante in corso d'opera acquisito al protocollo n. 120_UTD_2026 del 3/6/2026;
- la determina n.20_UT_2026, prot. N.121_UTD_2026 del 03/06/2026 con la quale è stato approvato il progetto variante in corso d'opera redatto da COSTRUTURA CONSULTING SOC. COOP.;
- gli atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità), lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1, redatto dall'arch. Carla Famiglietti di COSTRUTURA CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA - CF e P.IVA 02516280647, sede legale via Ramiro Marcone n.105 cap 83013 Mercogliano (AV), nella veste di direttore dei lavori, trasmesso al Vicario Generale della Diocesi di Avellino, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo beniculturali@pec.diocesi.avellino.it in data 30 giugno 2026, e acquisito al prot. 154_UTD_2026 del 30/06/2026, per un importo lordo di euro 824.182,15 oltre IVA come per legge;
- il Certificato di pagamento n° 1 del 06/07/2026, prot. N.163_UTD_2026, redatto dal R.U.P. Ing. Iunior Pellegrino Borriello, per un totale di euro 693.030,80 (seicentonovantatremilatrenta/80) di cui euro 630.028,00 di credito verso l'impresa ed euro 63.002,80 di I.V.A. al 10%;
- La determina n. 23_UT_2026 prot. n.164_UTD_2026 del 6/7/2026 con la quale è stato approvato il 1° SAL ed autorizzata la liquidazione della fattura emessa dall'impresa esecutrice;
- la fattura n. 20/26 del 02/07/2026 acquisita al protocollo n. 166_UTD_2026 del 7/7/2026, dell'importo di € 43.815,20 oltre INARCASSA pari ad € 1.752,61 oltre IVA pari ad € 10.024,92 per un importo complessivo di € 55.592,73 emessa da Costructura Consulting soc. coop. – P. IVA: IT02516280647, relativa alle competenze professionali per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva del 1° stato d'avanzamento dei lavori in oggetto;

- il DURC dell'operatore economico prot - INAIL_53685950- scadenza 7/8/2026 attestante la regolarità contributiva;
- la dichiarazione relativa alla regolarità fiscale;

Accertato che sussistono tutti i presupposti per corrispondere il pagamento richiesto;

Atteso che il codice CUP è il seguente: *F66J22000130006*;

Atteso che è stato acquisito il prescritto codice CIG B1B068BE60;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Vista la nomina del RUP, Ing. Iunior Pellegrino Borriello responsabile dell'ufficio tecnico della Diocesi di Avellino, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura n. 20/26 del 02/07/2026 acquisita al protocollo n. 166_UTD_2026 del 7/7/2026, dell'importo di € 43.815,20 oltre INARCASSA pari ad € 1.752,61 oltre IVA pari ad € 10.024,92 per un importo complessivo di € 55.592,73 emessa da Costructura Consulting soc. coop. – P. IVA: IT02516280647, relativa alle competenze professionali per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva del 1° stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
2. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: *F66J22000130006* e CIG: B1B068BE60;
3. di disporre il pagamento all'operatore economico Costructura Consulting soc. coop. – P. IVA: IT02516280647, giusta fattura n. 20/2026 del 02/07/2026, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, dell'importo complessivo di € 55.592,73;
4. di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati alla Diocesi di Avellino, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c con IBAN n. IT54K0306909606100000194089 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato DIOCESI DI AVELLINO CUP *F66J22000130006* Chiesa dell'Immacolata in Prata di Principato Ultra (AV);
5. di dare atto che il CUP è *F66J22000130006*;
6. di dare atto che il CIG è B1B068BE60;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Diocesi di Avellino.

La presente determinazione sarà pubblicata in data 17/07/2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa diocesi sezione ufficio tecnico (art.31, c.1, legge n.62/2009): www.diocesiavellino.it.

Il RUP

Ing. Jr Pellegrino Borriello

Avellino, lì 17/07/2026