

PROT. N. 121_UTD_2026 03/06/2026	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.
---	--

DETERMINA n. 20_UT_2026 – 03/06/2026		ORIGINALE
---	--	------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: **DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA** ai sensi dell’art.41 del codice nuovo codice dei contratti D.lgs. n° 36/2023 - Sezione II – allegato I.7 - per intervento denominato PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”

INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA IN PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) – importo finanziamento 2.600.000,00 €. - CUP F66J22000130006 – CIG B74ABCF3AA

L’anno **duemilaventisei** il giorno tre del mese di giugno,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli

investimenti" (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);

- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa diocesi;
- il decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Avellino quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA IN PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) - CUP F66J22000130006", assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato che:

- nell'ambito della Missione 1C3 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO del PNRR è previsto di "ristrutturare gli asset chiave del patrimonio culturale italiano e favorire la nascita di nuovi servizi, sfruttando anche la partecipazione sociale come leva di inclusione e rigenerazione, con l'obiettivo di migliorare l'attrattività, l'accessibilità (sia fisica che digitale) e la sicurezza, in un'ottica generale di sostenibilità ambientale".

- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 2.600.000,00 per il progetto denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA IN PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) - CUP F66J22000130006";
- in data 15/02/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e la Diocesi di Avellino relativo all'intervento " INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA IN PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) - CUP F66J22000130006";
- il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- con Determina n.25 del 22/03/2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 1UT del 31/05/2023 prot.57, è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- con Determina del RUP n. 16_UT del 17.11.2023 prot. 49_UTD_2023, è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA IN PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV), – CUP F66J22000130006” all’ ing. Francesco Cataldo – Partita IVA 02031560648 – VIA PADRE ALESSANDRO DI MEO N.2 – AVELLINO, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 1179;
- con Determina n. 17_UT del 22.11.2023 prot. 57_UTD_2023 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione con i relativi allegati;
- con Determina n. 19_UT_2023 del 13/12/2023 PROT. 64_UTD_2023 del 13/12/2023 è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi nei settori ordinari, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 c. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di Procedura Negoziata con invito a cinque operatori economici per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, per un importo stimato a base della procedura di euro € 199.250,56 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge;
- con Determina n. 10_UT_2024 del 11/03/2024 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma

5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico-economica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento di sicurezza sismica della "Chiesa dell'immacolata in Prata di Principato Ultra (AV)";

- con Determina n. 14_UT_2024 del 19/04/2024, prot. n.108_UTD_2024 del 19/04/2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione n. 10_UT_2024 dell'11.03.2024, e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui la nota prot. N. 67_UTD_2024 dell'11.03.24 e disposta l'immediata eseguibilità del provvedimento e la relativa pubblicazione;
- in data 19/06/2024 il TAR SALERNO (PRIMA SEZIONE) emetteva sentenza definitiva in merito al ricorso proposto dal precedente aggiudicatario, giudicandolo in parte inammissibile ed in parte irricevibile;
- con Determina n.20_UT_2024 del 03/08/2024 PROT. N.213_UTD_2024 del 03/08/2024 è stato aggiudicato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento di sicurezza sismica della "Chiesa dell'immacolata in Prata di Principato Ultra (AV)" per un importo di euro € 181.137,27 oltre IVA e il relativo contratto stipulato in data 26/08/2024;
- con prot. MIC_SABAP_SA_UO5 28/10/2024 0025711-P, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.24354 del 6/12/2023, a firma dei tecnici arch. Paolo Pellecchia – ing. Michele Famiglietti – ing. Nicola Sampietro;
- con determina n. 29_UT_2024 del 15/11/2024 prot. n.314_UTD_2024 del 15/11/2024 è stato aggiudicato il servizio di esecuzione di indagini geologiche e sui materiali relativi all'intervento di sicurezza sismica della "Chiesa dell'immacolata in Prata di Principato Ultra (AV)" per un importo di euro 25.949,14 oltre iva come per legge all'operatore economico GEO-TECNICA SRL – Partita IVA 01701820621 – BENEVENTO Z.I. PONTE VALENTINO – 82100;
- con determina n. 21_UT_2025 del 13/06/2025 prot. 169_UTD_2025 13/06/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico - economico relativo agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA, PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) CUP F66J22000130006";
- con determina a contrarre n..23_UT_2025 del 16/06/2025, prot. n.175_UTD_2025 del 16/06/2025, è stata indetta gara aperta mediante procedura telematica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 71,44 e 108 comma 2 lett. E) D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori presso la Chiesa dell'Immacolata in Prata P.U. CUP F66J22000130006 – CIG: B74ABCF3AA;
- con determina di aggiudicazione n. 29_UT_2025 del 4/08/2025 prot. 243_UTD_2025 4/08/2025 e n. 30_UT_2025 del 12/08/2025 prot. 247_UTD_2025 12/08/2025 è stata

aggiudicata definitivamente la progettazione esecutiva e i lavori relativi agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA, PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) CUP F66J22000130006” all’operatore economico ATI DI.GI. LAVORI SRL – PHELIANA SRL – P.IVA:02804100648 con sede legale in Avellino alla via Annarumma n.35, mandataria in costituenda ATI: PHELIANA SRL con sede legale in Avellino alla via Aldo Moro n. 19 codice fiscale e p.iva: 03100900640 per un importo di € 1.788.667,63 di cui €35.308,58 per il servizio di progettazione esecutiva, il tutto oltre IVA e oneri ammessi;

Visto:

- il “Nuovo Codice dei contratti pubblici” - D.Lgs 36/2023;
- il D.Lgs. 267/2000 e smi ;
- il PE relativo agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA IN PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV), – CUP F66J22000130006” trasmesso dalla ATI DI.GI.LAVORI SRL–PHELIANA SRL consegnato a mano su supporto digitale il 02/09/2025 acquisito al prot. n. 271_UTD_2025 e trasmesso a mezzo pec alla diocesi di Avellino, all’indirizzo beniculturali@pec.diocesi.avellino.it, in data 04/09/2025 prot. 272_UTD_2025 e in data 09/09/2025 prot. 273_UTD_2025;
- La proposta di parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino con nota prot. MIC_SABAP-SA_UO11/04/2025 0008466-P;
- L’autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. MIC_SS – PNRR_U06 12/05/2025 0013573-P;
- La dichiarazione del Responsabile dell’istruttoria tecnico – amministrativa relativa al rilascio delle Autorizzazioni Paesistico Ambientali del comune di Prata di Principato Ultra (AV) di non assoggettabilità dell’intervento all’Autorizzazione paesaggistica;
- Il rapporto di verifica del 18/09/2025 trasmesso a mezzo pec dall’operatore economico AICI Engineering Srl all’indirizzo beniculturali@pec.diocesi.avellino.it, acquisito al protocollo con n. 286_UTD_2025;
Il verbale di validazione del progetto di fattibilità tecnico – economica n.1 del 20/9/2025 – prot. 290_UTD_2025;
- la determina n. 36_UT_2025, prot. N.291_UTD_2025 del 22/09/2025, con la quale si approvava il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA, PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) CUP F66J22000130006;
- il verbale di consegna lavori redatto in data 30/09/2025;
- che in data 15 ottobre 2025 durante i lavori sono stati rinvenuti dei ritrovamenti di strutture murarie interrate negli ambienti ipogei del bene; in pari data con nota prot. 324 del

15.10.2025, acquisita al protocollo della Soprintendenza prot. 25337-A del 20.10.2025, la Diocesi di Avellino ha comunicato tali ritrovamenti e richiesto un sopralluogo congiunto "... al fine di avere e condividere le necessarie indicazioni per procedere nei lavori...";

- che in data 22 ottobre 2025 è tenuto un sopralluogo con i funzionari della Soprintendenza in cui si è convenuto di procedere con lo scavo archeologico in tutti gli ambienti ipogei, alla presenza continua dell'archeologa dott.ssa Albina Moscariello e di un antropologo da incaricare, previa approvazione da parte della Soprintendenza di specifico piano di lavoro da presentare, per approfondire la conoscenza di quello che sembrerebbe essere la vecchia matrice di un preesistente rudere. In tale sopralluogo, come anche verbalizzato da parte dei funzionari della Soprintendenza, si è convenuto, alla luce dei ritrovamenti verificatesi, che le murature dei vani della sacrestia, le murature laterali dell'aula della Chiesa e la volta a copertura del piano -1 siano conservate e consolidate; che la controsoffittatura a cupola con l'apparato decorativo a lacunari posta sull'area absidale, realizzata in voltine di tufo come riscontrato in sede esecutiva, siano consolidate; in pari data veniva disposta la sospensione parziale dei lavori relativamente ai soli piani interrati dell'immobile;
- che in data 27 novembre 2025 con nota pec protocollo MIC/MIC:SABAP-SA/27/11/2025/0028583-P il Ministero della cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, a firma della dott.ssa Raffaella Bonaudo, delegata del Direttore Generale Dott. Fabrizio Magani, funzionario Archeologico dott.ssa Anna Nenna, ha approvato il piano delle indagini archeologiche e antropologiche redatto dalle dott.sse Albina Moscariello e Barbara Albanese, richiesto dalla stessa Soprintendenza (vedi verbale prot. n. 26881-P del 07/11/20025) a seguito dei nuovi ritrovamenti negli ambienti in ipogeo della Chiesa dell'Immacolata in Prata P.U. (AV);
- che in data 27 gennaio 2026, nel corso delle attività di ispezione, alla presenza dell'archeologa dott.ssa Albina Moscariello, nella zona dell'altare, in particolare, nella tomba posta a sinistra di chi guarda la stessa, sono stati rinvenuti resti umani mummificati;
- la nota pec protocollo MIC/MIC:SABAP-SA/30/01/2026/0001839-P il Ministero della cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, a firma della Soprintendente dott.ssa Arch. Anna Onesti, con la quale sono state impartite disposizioni a seguito del rinvenimento dei resti umani mummificati, su come trattare i resti e predisporre trasporto in un ambiente adatto;
- il verbale del 2/2/2026 con il quale si è ufficializzato il trasporto dei resti umani mummificati presso la Curia Vescovile di Avellino per poter predisporre l'intervento di messa in sicurezza dei resti stessi;
- il progetto di variante in corso d'opera trasmesso dalla direzione lavori alla stazione appaltante a mezzo PEC in data 18/02/2026 ed acquisito al protocollo n. 23_UTD_2026;
- l'integrazione alla variante in corso d'opera trasmessa dalla direzione lavori alla stazione

appaltante in data 26/3/2026 ed acquisita al prot. N. 58_UTD_2026;

- le autorizzazioni della SS-PNRR e della SABAP-SA rispettivamente MIC|MIC_SSPNRR_UO6|08/05/2026|0010101-P e MIC|MIC_SABAP-SA|15/04/2026|0008273-P relative al progetto di variante in corso d'opera e trasmesse a mezzo PEC in data 08/05/2026 ed acquisite al prot. N. 93_UTD_2026;
- l'autorizzazione n. MIC|DIT_SERV III|22/05/2026|0008188-P relativa alla variante in corso d'opera isocosto trasmessa a mezzo PEC in data 22/5/2026 ed acquisita al prot. N.100_UTD_2026;
- il rapporto di verifica del 03/06/2026 trasmesso a mezzo PEC dall'operatore economico AICI Engineering Srl all'indirizzo beniculturali@pec.diocesi.avellino.it, acquisito al protocollo con n. 119_UTD_2026;
- il verbale di validazione del progetto di variante in corso d'opera acquisito al protocollo n. 120_UTD_2026 del 3/6/2026;

Considerato che:

- è ritenuto opportuno provvedere all'approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo di euro 2.600.000,00;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

D E T E R M I N A

- di approvare il progetto variante in corso d'opera redatto da COSTRUTURA CONSULTING SOC. COOP. , così come riportato negli elaborati progettuali di seguito elencati, a condizione che vengano osservate tutte le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino con nota prot. MIC_ SABAP-SA|15/04/2026|0008273-P e dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. MIC|MIC_SSPNRR_UO6|08/05/2026|0010101-P;

	G	Elaborati Generali	
C449 WGN E01	G.01	Elenco Elaborati	MARZO.26
C449 WGN E02	G.02	Relazione tecnica di variante in corso d'opera	MARZO.26
C449 WGN E03	G.03	Cantiere archeologico e piano di scavo	MARZO.26

	PR	progetto interventi di restauro e rispristino	
C449 DPR E01	PR.01	Piante livelli IPOGEI _CRIPTA quota -3.02 e quota -6.50	MARZO.26
C449 DPR E02	PR.02	Pianta quota 0,00 e Pianta quota +2,90	MARZO.26
C449 DPR E03	PR.03	Pianta pavimentazioni quota 0,00 e Pianta Coperture	MARZO.26
C449 DPR E04	PR.04	Prospetto Nord e Sezione T3-T3	MARZO.26
C449 DPR E05	PR.05	Sezione T1-T1 e Sezione T2-T2	MARZO.26
C449 DPR E06	PR.06	Sezione L2-L2	MARZO.26
C449 DPR E07	PR.07	Sezione L1-L1	MARZO.26
C449 DPR E08	PR.08	Prospetto Ovest, Sud ed Est	MARZO.26

	S	progetto strutturale	
C449 WPS E01	S.01	Relazione generale di calcolo	MARZO.26
C449 WPS E02	S.02	Fascicoli dei calcoli Chiesa	MARZO.26
C449 WPS E03	S.03	Fascicoli dei calcoli volte	MARZO.26
C449 WPS E04	S.04	Fascicoli dei calcoli scala	MARZO.26
C449 WPS E05	S.05	Relazione sui materiali	MARZO.26
C449 WPS E06	S.06	Relazione geotecnica sulle fondazioni	MARZO.26
C449 WPS E07	S.07	Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera	MARZO.26
C449 WPS E08	S.08	Verifica di attendibilità dei risultati	MARZO.26
C449 WPS E09	S.09	Piano delle indagini strutturali	MARZO.26
C449 WPS E10	S.10	Scheda sinottica degli interventi	MARZO.26
C449 DPS E11	S.11	Consolidamento muratura in fondazione Chiesa (1 di 4)	MARZO.26
C449 DPS E12	S.12	Consolidamento muratura in fondazione Chiesa (2 di 4)	MARZO.26
C449 DPS E13	S.13	Consolidamento muratura in fondazione Chiesa (3 di 4)	MARZO.26
C449 DPS E14	S.14	Consolidamento muratura in fondazione Chiesa (4 di 4)	MARZO.26
C449 DPS E15	S.15	Consolidamento murature Chiesa (1 di 3)	MARZO.26
C449 DPS E16	S.16	Consolidamento murature Chiesa (2 di 3)	MARZO.26
C449 DPS E17	S.17	Consolidamento murature Chiesa (3 di 3)	MARZO.26
C449 DPS E18	S.18	Nuovi cordoli sommitali Chiesa	MARZO.26
C449 DPS E19	S.19	Interventi locali su archi e volte Chiesa (1 di 3)	MARZO.26
C449 DPS E20	S.20	Interventi locali su archi e volte Chiesa (2 di 3)	MARZO.26
C449 DPS E21	S.21	Interventi locali su archi e volte Chiesa (3 di 3)	MARZO.26
C449 DPS E22	S.22	Consolidamento cupola presbiterio Chiesa	MARZO.26
C449 DPS E23	S.23	Intervento di ammorsamento pareti Chiesa	MARZO.26
C449 DPS E24	S.24	Ricostruzione dei timpani Chiesa	MARZO.26
C449 DPS E25	S.25	Nuove piattabande aperture Chiesa	MARZO.26
C449 DPS E26	S.26	Rifacimento copertura Chiesa (1 di 2)	MARZO.26

C449 DPS E27	S.27	Rifacimento copertura Chiesa (2 di 2)	MARZO.26
C449 DPS E28	S.28	Rifacimento copertura Corpo Laterale Chiesa	MARZO.26
C449 DPS E29	S.29	Rifacimento copertura Sagrestia	MARZO.26
C449 DPS E30	S.30	Nuova scala di accesso pulpito Chiesa (1 di 2)	MARZO.26
C449 DPS E31	S.31	Nuova scala di accesso pulpito Chiesa (2 di 2)	MARZO.26
C449 DPS E32	S.32	Consolidamento muratura Campanile (1 di 3)	MARZO.26
C449 DPS E33	S.33	Consolidamento muratura Campanile (2 di 3)	MARZO.26
C449 DPS E34	S.34	Consolidamento muratura Campanile (3 di 3)	MARZO.26
C449 DPS E35	S.35	Ricostruzione cupola Campanile	MARZO.26
C449 DPS E36	S.36	Inserimento impalcati Campanile (1 di 2)	MARZO.26
C449 DPS E37	S.37	Inserimento impalcati Campanile (2 di 2)	MARZO.26
C449 DPS E38	S.38	Inserimento catene Campanile	MARZO.26
C449 DPS E39	S.39	Intervento di tirantature attive metalliche Campanile	MARZO.26
C449 DPS E40	S.40	Presidi di attenuazione degli effetti dinamici Campanile	MARZO.26

	IM	impianti tecnologici	
C449 WPI E01	IM.01	Predisposizione impianto elettrico	GEN.26
C449 WPI E02	IM.02	Impianto idrico sanitario	GEN.26
C449 WPI E03	IM.03	Impianto di scarico	MARZO.26

	DE	Documenti economici	
C449 WPC E01	DE.01	Computo Metrico Estimativo	GEN.26
C449 WPC E02	DE.02	Quadro Tecnico Economico	GEN.26
C449 WPC E03	DE.03	Analisi dei Prezzi	GEN.26
C449 WPC E04	DE.04	Elenco dei Prezzi	GEN.26
C449 WPC E05	DE.05	Incidenza della Manodopera	GEN.26
C449 WPC E06	DE.06	Quadro Comparativo	
C449 WPC E07	DE.07	Verbale di concordamento Nuovi Prezzi	GEN.26

	SS	Sicurezza	
C449 WPN E01	SS.01	Stima dei costi della sicurezza	GEN.26

1. di approvare il quadro economico di progetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO Progetto Esecutivo Variante in corso d'opera				
	Descrizione	Importo lordo lavori variante in c.o.	Economie di gara	Importo netto lavori variante n c.o.
A	LAVORI			
A.1	Importo lavori	€ 967.980,51	€ 76.526,37	€ 891.454,14
A.2	Costi della sicurezza	€ 55.838,90		€ 55.838,90
A.3	Costi della manodopera	€ 806.180,59		€ 806.180,59
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 1.830.000,00	€ 76.526,37	€ 1.753.473,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	SPESE TECNICHE			
B.1.1	Indagini geologiche e sui materiali	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
B.1.2	Perizia geologica	€ 13.096,09	€ 0,00	€ 13.096,09
B.1.3	PFTE – CSE - DL	€ 199.250,56	€ 0,00	€ 199.250,56
B.1.4	Progettazione esecutiva	€ 35.308,58	€ 123,58	€ 35.185,00
B.1.5	Collaudo statico	€ 19.979,44	€ 0,00	€ 19.979,44
B.1.6	Collaudo tecnico amministrativo	€ 11.970,82	€ 0,00	€ 11.970,82
B.1.7	Supporto tecnico al RUP	€ 17.956,26	€ 0,00	€ 17.956,26
B.1.8	Verifica del progetto	€ 38.905,18	€ 0,00	€ 38.905,18
B.1.9	Spese per RUP interno	€ 21.900,00	€ 0,00	€ 21.900,00
B.1	Totale spese tecniche	€ 403.366,93	€ 123,58	€ 403.243,35
B.2	IMPREVISTI – ACCANTONAMENTI – SPESE GENERALI			
B.2.1	Imprevisti compreso IVA	€ 59.572,68	€ 0,00	€ 59.572,68
B.2.2	Spese per commissioni giudicatrici	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
B.2.3	Spese per centrale di committenza	€ 7.118,08	€ 0,00	€ 7.118,08
B.2.4	Spese di pubblicazione	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
B.2.5	Spese ANAC	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
B.2	Totale imprevisti-accantonamenti- spese generali	€ 83.290,76	€ 0,00	€ 83.290,76
B.3	IVA - ONERI			
B.3.1	IVA sui lavori (10%)	€ 183.000,00	€ 7.652,64	€ 175.347,36
B.3.2	IVA su indagini (22%)	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 9.900,00
B.3.3	Cassa previdenza su spese tecniche (4%)	€ 13.458,68	€ 4,94	€ 13.453,74
B.3.4	IVA (22%) su spese tecniche e CNPAI	€ 76.983,63	€ 28,27	€ 76.955,36
B.3	Totale IVA-oneri	€ 283.342,31	€ 7.685,85	€ 275.656,46
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 770.000,00	€ 7.809,43	€ 762.190,57
A+B	TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 2.600.000,00	€ 84.335,80	€ 2.515.664,20

2. di provvedere ad adottare tutti gli atti consequenziali necessari per procedere alle successive fasi di avvio dei lavori;
3. di dare atto che la spesa complessiva pari 2.600.000,00 €, prevista per l'intervento in oggetto, trova copertura finanziaria sullo stanziamento di cui al Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 7/06/2022 col quale sono stati finanziati, fra gli altri, la "CHIESA DELL'IMMACOLATA IN PRATA PRINCIPATO ULTRA (AV)";
4. di dare atto che il CUP è F66J22000130006;
5. di dare atto che il CIG è B74ABCF3AA.
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Diocesi di Avellino.

La presente determinazione sarà pubblicata in data 03/06/2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa diocesi sezione ufficio tecnico (art.31, c.1, legge n.62/2009): www.diocesiavellino.it.

Il RUP

Ing. Jr Pellegrino Borriello

Avellino, lì 03/06/2026