PROT. N.287_UTD_2026 – 26/10/2026	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 35_UT_2026 del 26/10/2026	ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: **DETERMINA DI APPROVAZIONE RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA E RELATIVI ALLEGATI DI VARIANTE NON SOSTANZIALE** per intervento denominato PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili"
INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV) – importo finanziamento 1.380.000,00 €. – CUP: F46J22000050006 – CIG: B70A169D6

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di ottobre

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa diocesi;
- Il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Avellino quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato " INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV) – CUP F46J22000050006", assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato che:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 1.380.000,00 per il progetto denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV) – CUP F46J22000050006";
- in data 15.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e la Diocesi di Avellino relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV) – CUP F46J22000050006".

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.3_UT del 28.07.2023 prot. 70/23 per l'affidamento dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto su piattaforma MEPA;
- la determina n. 5UT del 12.09.2023 prot. 23-2023-UTD di aggiudicazione dell'incarico di supporto al RUP per il progetto di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV) – CUP F46J22000050006" con la quale si affidava l'incarico di supporto al RUP all'ing. Lella Liana Imbriani;
- la determinazione del RUP n.18_UT_2023 prot. n.61_UTD_2023 con la quale è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, l'incarico professionale relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV) – CUP F46J22000050006" all'arch. Giuseppe Ciampa, con un importo offerto pari a € 127.501, 84 oltre oneri ed iva come per legge, se dovuti;
- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV) – CUP F46J22000050006" è stato sottoscritto in data 9 gennaio 2024, secondo le modalità definite dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023.
- la determina, n. 14_UT_2025 del 24/05/2025 prot. 142_UTD_2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di San Gerardo in Sant'Angelo all'Esca (AV)"**;
- La determina 15_UT_2025 del 27/05/2025 prot. 147_UTD_2025 con la quale sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), e comma 4, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, prevedendo un importo totale dei lavori di **euro 927.788,35,** di cui euro 734.545,08 per lavori a base d'asta e soggetti a ribasso, euro 165.454,92 per costo della manodopera (non soggetti a ribasso) ed euro 27.788,35 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso);
- Le determine n. 22_UT del 13/06/2025 prot. N.171_UTD_2025 13/06/2025 e n. 26_UT del 19/06/2025 prot. N.182_UTD_2025 19/06/2025, esecutive ai sensi di legge, con le quali si è riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla **OPUS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**, Partita IVA 01783330622, che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto per un importo offerto pari a euro **891.876,44**, di cui euro 698.633,17 per lavori (ribasso del 4,889%), euro 165.454,92 per costo della manodopera (non soggetti a ribasso) ed euro 27.788,35 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso);
- Il verbale di consegna lavori d'urgenza (Art. 17 comma 9 D. Lgs 36/2023 e Allegato II.14 art. 3) in data **07/07/2025** con previsione l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il **26/04/2026**, ovvero entro **293 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna.

VISTO

- La determina del RUP n. 11_UT_2026 del 28/04/2026 prot. n. 89_UTD_2026 del 28/04/2026, con la quale è stato approvato il 1 quadro economico post gara, approvato il 1° SAL e liquidata la relativa fattura all'impresa aggiudicataria;
- La det. del RUP n. 12_UT_2026 del 28/04/2026 prot. n. 90_UTD_2026 con la quale sono stati liquidati gli oneri tecnici relativi al 1° SAL all'Arch. Giuseppe Ciampa in qualità di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- La det. N. 13_UT_2026 del 28/04/2026, prot. n. 91_UTD_2026 del 28/04/2026 con la quale è stata liquidata la fattura relativa al primo acconto all'ing. Francisco Mario Olivieri in qualità di collaudatore statico e amministrativo;
- La determina del RUP n. 14_UT_2026 del 30/04/2026 con la quale si concedeva la proroga per la fine lavori;
- gli atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità), lo Stato d'Avanzamento lavori n° 2, redatto dall'arch. Giuseppe Ciampa, nella veste di direttore dei lavori e di CSE, trasmesso al Vicario Generale della Diocesi di Avellino, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo beniculturali@pec.diocesi.avellino.it in data 1/10/2026, e acquisito al prot. 260_UTD_2026 del 1/10/2026, per un importo lordo di euro 655.776,10 ed un importo netto di euro 596.160,13 oltre IVA come per legge;
- il certificato di pagamento n. 2 redatto dal RUP con prot. n. 272_UTD_2026 del 14/10/2026;
- il certificato di ultimazione dei lavori strutturali del 27/08/2026;
- la documentazione trasmessa a mezzo PEC dall'impresa aggiudicataria il 15/10/2026 ed acquisita al protocollo di questo ufficio al n. 274_UTD_2026 comprensiva di fattura n. 25/2026 del 15/10/2026 dell'importo di € 326.400,00 oltre iva al 10% pari ad € 32.640,00, per un importo complessivo di € 359.040,00 emessa dall'impresa Opus Soc. consortile a R.L.. – P. IVA 01783330622;

Visto:

- la trasmissione della relazione a struttura ultimata relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO IN SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV), – CUP F46J22000050006", inviata a mezzo pec all'indirizzo beniculturali@pec.diocesi.avellino.it, da parte del direttore dei lavori arch. Giuseppe Ciampa, in data 22/10/2026 ed acquisita al protocollo n. 285_UTD_2026, con i relativi allegati ed il progetto di variante non stanziale della struttura in acciaio giuntata costituito dalla relazione generale, dalla relazione di calcolo, dai tabulati di calcolo e dai grafici strutturali.

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione della RSU e degli allegati di variante;
Accertato che sussistono tutti i presupposti per corrispondere il pagamento richiesto;
Atteso che il codice CUP è il seguente: F46J22000050006;
Atteso che è stato acquisito il prescritto codice CIG: B70A169D6
Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
Vista la nomina del RUP, Ing. Iunior Pellegrino Borriello responsabile dell'ufficio tecnico della Diocesi di Avellino, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR;

D E T E R M I N A

per le motivazioni della parte narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare la relazione a struttura ultimata relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO IN SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV), – CUP F46J22000050006", inviata a mezzo pec all'indirizzo BENICULTURALI@PEC.DIOCESI.AVELLINO.IT, da parte del direttore dei lavori arch. Giuseppe Ciampa, in data 22/10/2026 con i relativi allegati ed il progetto di variante non stanziale della struttura in acciaio giuntata costituito dalla relazione generale, dalla relazione di calcolo, dai tabulati di calcolo e dai grafici strutturali
2. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F46J22000050006 e CIG: B70A169D6.

La presente determinazione sarà pubblicata in data 26/10/2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa diocesi sezione ufficio tecnico (art.31, c.1, legge n.62/2009): www.diocesiavellino.it.

Avellino, 26/10/2026

Il RUP

Ing. Jr Pellegrino Borriello

PELLEGRINO BORRIELLO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino
Ingegnere iunior
26.10.2026 14:12:15
GMT+01:00